



# **SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**

## **Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby splaškové kanalizace v obci.**

### **Informace o postupu prací k 29. 11. 2018**

**Stoka A5.2** - trasa od křižovatky u domu čp. 156 kolem čp. 159, 160, 164 po čp. 213  
- dne 29. 11. byla tato stoka dokončena (dokončena hlavní kanalizační stoka)

**Stoka C1** - trasa od křižovatky u čp. 15 po zahradě kolem domu čp. 11  
- dne 29. 11. byly na této stoce zahájeny práce, stavba bude postupovat proti  
spádu stoky kolem domu čp. 11 až na asfaltovou komunikaci

**Stoka A5** - trasa v ulici od křižovatky u čp. 184 dále 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 po  
čp. 194  
- dne 29. 11. byly na této stoce zahájeny práce, a to z konce ulice po spádu  
kanalizační stoky od domu čp. 194.  
Dopravní omezení bude nastávat postupně tak, jak bude stavba postupovat.  
Majitelé nemovitostí budou o omezeních a postupu prací průběžně informováni.

#### **Předpoklad prací v měsíci prosinci:**

Zhotovitel stavby plánuje provádění prací do pátku 14. 12. 2018. Tento den bude stavba přerušena na období vánočních svátků.

Výkopky budou zabezpečeny tak, aby byl umožněn příjezd vozidel ke každé nemovitosti.

#### **Ostatní informace:**

Projektová dokumentace splaškové kanalizace a všechny další informace o postupu prací jsou a budou vždy k dispozici na internetových stránkách obce [www.obec-kamenec.cz](http://www.obec-kamenec.cz) nebo v kanceláři obecního úřadu.

Zodpovědný stavbyvedoucí - Jan Šimůnek, tel.č. 774 439 524

#### **Poděkování na závěr:**

Děkuji za všem obyvatelům první dokončené ulice na stoce A5.2 za velice vstřícný přístup při stavbě hlavní kanalizační stoky u jejich domů.

Petr Šváb